

93 VPPB PARCELA 15 DEL PPI “SAN NICASIO”

INFORME DE SITUACIÓN OCTUBRE 2009

CONSTRUCTORA: DRAGADOS

Fecha prevista para visita de obra y comprobar el estado de las viviendas, a finales de Noviembre.

Situación de las actividades en las fachadas

- Fábrica de ladrillo visto: terminada a falta de limpieza y sellado de juntas

Situación de las actividades en las viviendas

- Las viviendas se encuentran terminadas, a falta de repasos que finalizarán a mediados de octubre

Situación de las actividades en las zonas comunes

- Yeso en portales y tiros escaleras: terminado
- Suelo en tiros escaleras: terminado
- Suelo en trasteros: terminado
- Suelo en portales: terminado
- Pinturas en portales, trasteros y tiros escaleras: terminada al 75%
- Carpintería metálica y puertas RF: terminada al 98%
- Carpintería aluminio portales: sin comenzar

Situación de las actividades en garaje

- Suelo en zona rodadura de garaje: sin comenzar
- Cámara bufa: sin comenzar
- Pintura de plazas: sin comenzar
- Pintura de garaje: sin comenzar
- Yeso en garajes: terminado
- Carpintería aluminio portales: sin comenzar
- Instalación conductos de ventilación forzada: terminada
- Instalación red contra incendios: terminada
- Instalación iluminación: terminada

Situación de las actividades en la urbanización

- Solado del patio interior: terminada al 98%
- Cerramiento de la parcela: terminada al 95%
- Zonas terrazas, alumbrado, mobiliario: sin comenzar

Situación de las actividades en las cubiertas

- Impermeabilización de cubiertas de viviendas: terminada
- Impermeabilización de cubiertas de garaje-urbanización: terminada

Imágenes:

