

118 VPPB PARCELA 8 DEL PPI “SAN NICASIO”

INFORME DE SITUACIÓN OCTUBRE 2009

CONSTRUCTORA: IOLUX CORSAN

Fecha prevista para visita de obra y comprobar el estado de las viviendas, a finales de Noviembre.

Situación de las actividades en las fachadas

- Revoco de monocapa: comenzado al 95 %
- Cerrajería de tendederos: terminado 60%

Situación de las actividades en las viviendas

- Las viviendas se encuentran terminadas, a falta de repasos que finalizarán a mediados de octubre

Situación de las actividades en las zonas comunes

- Yeso en portales y tiros escaleras: terminado
- Suelo en tiros escaleras: terminado
- Suelo en trasteros: terminado
- Suelo en portales: terminado
- Pinturas en portales, trasteros y tiros escaleras: terminada al 80%
- Carpintería metálica y puertas RF: terminada al 95%
- Carpintería de portales: terminada al 80%

Situación de las actividades en garaje

- Suelo en zona rodadura de garaje: terminado
- Cámara bufa: terminado
- Pintura de plazas: comenzada
- Pintura de garaje: comenzada
- Yeso en garajes: terminado
- Instalación conductos de ventilación forzada: terminada
- Instalación red contra incendios: terminada
- Instalación iluminación: terminada

Situación de las actividades en la urbanización

- Comenzada

Situación de las actividades en las cubiertas

- Impermeabilización de cubiertas de viviendas: terminada
- Impermeabilización de cubiertas de garaje-urbanización: terminada al 80%

Imágenes:

